



Gemeinde Arnsdorf



mit den Ortsteilen Arnsdorf, Fischbach, Kleinwolmsdorf und Wallroda

Förderrichtlinie LEADER/2014

Vorhaben: Umbau der Bestandsbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung in Arnsdorf

Teilvorhaben: Umrüstung der Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Leuchtkörper in 01477 Arnsdorf, Kleinröhrsdorfer Straße, Kurzer Weg, Käthe-Kollwitz-Straße, Oberstraße, Tannebergstraße, Friedrich-Wolf-Straße, Stolpener Straße und Straße Am Gewerbegebiet, Flurstücke 165/2, 516/8, 166/1, 50, 165/8, 24, 164/1, 165/7, 282/27, 581/2, 271/6 und 266/5

Vorhabensbeschreibung / Zuwendungszweck

Das Vorhaben beinhaltet nachfolgende Maßnahmen:

- LED-Leuchtmittel 180°, IP64, E27 oder E40, 30-40W, 3000K liefern,
- in vorhandener Leuchte austauschen,
- einschl. Demontage der Leuchte, Leuchte öffnen und schließen,
- Umklemmarbeiten,
- Wiedermontage der Leuchte mit Einsatz eines Hebebühnenfahrzeuges,
- einschl. aller Nebenkosten

Vorhabenverlauf

- | | |
|--|----------------|
| ➤ Einreichung Antrag Region Westlausitz | 25.02.2022 |
| ➤ Bestätigung der Region Westlausitz zur Förderfähigkeit | 05.04.2022 |
| ➤ Einreichung Antrag an LRA Bautzen | 03.05.2022 |
| ➤ Beginn Ausschreibungsverfahren der Leistung | 03.02.2022 |
| ➤ Zuschlagserteilung an die Firma Elektro Hantzsche | 23.10.2023 |
| ➤ Baubeginn | 01.11.2023 |
| ➤ LRA Bautzen, Kreisentwicklungsamt | |
| Erteilung Bewilligungsbescheid | 29.08.2022 |
| Förderfähige Ausgaben: | 24.079,58 EURO |
| maximaler Zuwendungsbetrag | 19.263,66 EURO |
| ➤ geplante Fertigstellung Maßnahme | 31.12.2023 |
| ➤ tatsächliche Fertigstellung der Maßnahme | 19.03.2024 |

Fotodokumentation nach Fertigstellung „Am Gewerbegebiet“



Fotodokumentation nach Fertigstellung „Stolpener Straße“



Fotodokumentation nach Fertigstellung „Käthe-Kollwitz-Straße“



Fotodokumentation nach Fertigstellung „Niederstraße“



Arnsdorf, 18.04.2024


Frank Eisold
Bürgermeister